

POŚWIADCZENIE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaświadcza, że Firma Budowlano – Drogowa MTM SA wykonała w okresie od 30.08.2019 r. do 24.02.2020 r. zadanie inwestycyjne pn:

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej w Gdańsku wraz z budową kanalizacji sanitarnej od nr 76a Świętokrzyska w kierunku ul. Wieżyckiej i przebudową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. I Brygady wraz z przebudową fragmentu ul. K. Bergiela.

Wartość wykonanych robót – 5 388 849,33 zł brutto (4 381 178,32 zł netto).

Zakres robót obejmował remont nawierzchni ul. Świętokrzyskiej klasy Z na dł. 350 m wraz z przebudową uzbrojenia oraz przebudowa ul. Bergiela w systemie „zaprojektuj i zbuduj” , w tym między innymi:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4 kpl.

BRANŻA DROGOWA

1. Nawierzchnia jezdni bitumiczna	4 633 m ²
2. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej	36 m ²
3. Nawierzchnie chodników i wjazdów z płytek i kostki betonowej	1 541 m ²
4. Krawężnik, opornik, obrzeże betonowe	1 612 m
5. Krawężnik peronowy	44 m
6. Wiata przystankowa	2 szt.
7. Oznakowanie poziome jezdni	84 m ²
8. Umocowanie skarp płytami ażurowymi	64 m ²

ZIELEŃ

1. Humusowanie z obsianiem mieszanką traw	1 323 m ²
2. Krzewy liściaste	230 szt.
3. Drzewa liściaste	16 szt.

BRANŻA TELETECHNICZNA

1. Rurociąg kablowy 4xHDPE T-Mobile	85,5 m
2. Kanalizacja kablowa 1-otworowa DVR 110 (rezerwowa GZDiZ)	84,8 m
3. Zabezpieczenie istniejącej sieci Orange rurą dwudzielną	20 m
4. Kanalizacja kablowa 2-otworowa 110 Orange	85 m
5. Rurociąg kablowy HDPE Orange	53 m



PĘTLE INDUKCYJNE

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Przewód LgYd 1x2,5 mm ² | 636 m |
|---------------------------------------|-------|

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

MUR NR 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mury oporowe z kostki kamiennej 15x17 na ławie betonowej | 46,61 m ³ |
|---|----------------------|

MUR NR 2

- | | |
|--|------|
| 2. Naprawa muru oporowego – uzupełnienie kamienia, odtworzenie gzymsów | 41 m |
|--|------|

MUR NR 3

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych typu „L” | 70,5 m |
| 4. Oblicowanie murów oporowych z prefabrykatów żelbetowych kostką kamienną | 150 m ² |
| 5. Ogrodzenie | 57 m |
| 6. Furtka | 1 szt. |
| 7. Poręcz | 1 szt. |
| 8. Bariera rurowa szczelinkowa | 6 m |

KANALIZACJA DESZCZOWA

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Rurociągi śr. 250 | 33,7 m |
| 2. Rurociągi śr. 200 | 13,6 m |
| 3. Studzienki wpustowe DN500 | 5 szt. |

WODOCIĄG

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Rurociągi z żeliwa śr. 80 – 150 | 802 m |
| 2. Przyłącza z rur PE | 265 m |

KANALIZACJA SANITARNA

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Kanał z rur kamionkowych DN200 | 193 m |
| 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej | 243 m |
| 3. Studnie rewizyjne betonowe | 9 szt. |

Kierownik Budowy: **Radosław Marczak**.

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA wykonała prace rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończyła, w terminie umownym. Wykonawca gwarantuje wysoki poziom wykonywanych prac oraz prowadzenie budowy przez fachową kadrę techniczną.

DYREKTOR

Włodzisław Bartosiewicz