



Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2a

83 - 110 Tczew

5520/2021



Tczew, dn. 28.10.2021 r.

REFERENCJE

Gmina Miejska Tczew – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie zaświadcza, że Firma Budowlano - Drogowa MTM SA zrealizowała w okresie od 18.03.2020 r. do 31.10.2020 r. zadanie inwestycyjne p.n.:

„Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych.

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr 1/2020/U z dnia 18.03.2020 r. oraz Aneksm nr 1 z dnia 28.09.2020 i Aneksm nr 2 z dnia 28.10.2020 r. na kwotę **8.714.190,62 zł brutto (7.084.707,82 zł netto)**.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi klasy Z na odcinku od km 0+922,82 do km 1+431,40 – ulicy Gdańskiej w Tczewie wraz z przebudową skrzyżowań oraz przebudową infrastruktury, w tym między innymi:

ELEMENTY ULIC

➤ Obrzeża betonowe 8x30 cm	1 008 m
➤ Krawężniki kamienne	1 149 m
➤ Krawężniki trapezowe	96 m
➤ Oporniki kamienne	252 m
➤ Krawężniki betonowe	619 m
➤ Oporniki betonowe	199 m
➤ Krawężniki przystankowe	107 m

NAWIERZCHNIE

➤ Nawierzchnia jezdni z SMA 8	5 100 m ²
➤ Nawierzchnia ścieżki z SMA 5	950 m ²
➤ Nawierzchnia z kostki betonowej	548 m ²
➤ Nawierzchnia z kostki kamiennej	1 978 m ²
➤ Nawierzchnia z płytek betonowych płukanych 35x35 cm	3 770 m ²

POZOSTAŁE

➤ Nasadzenia drzew	40 szt.
➤ Bariery ochronne stalowe	170 m

OŚWIETLENIE

➤ Budowa linii kablowej ośw. YAKXS 4x35 + FeZn 30x4 + HDPE 4	1 258 m
➤ Montaż słupów stalowych H=9 m	26 szt.
➤ Montaż słupów stalowych H=7 m	1 szt.
➤ Montaż słupów stalowych H=6 m	10 szt.

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

➤ Budowa studni kablowej SK-1, SK-2	19 szt.
➤ Kanał technologiczny 2xRHDPEp 110/6,3	625 m
➤ Kanał technologiczny 1xRHDPEp 110/6,3	65 m

KANALIZACJA DESZCZOWA

➤ Kanały z rur fi 500 PEHD SN8	131,7 m
➤ Kanały z rur fi 400 PP SN8	71,3 m
➤ Kanały z rur fi 315 PP SN8	309,5 m
➤ Przykanaliki z rur fi 200 PP SN8	373,7 m
➤ Studnie PEHD fi 1200	5 szt.
➤ Studnie betonowe fi 1200	17 szt.
➤ Wpusty deszczowe fi 500	42 szt.

KANALIZACJA SANITARNA

➤ Kanały z rur fi 250 PP SN8	270,1 m
➤ Kanały z rur fi 160 PP SN8	109,9 m
➤ Studnie betonowe fi 1200	12 szt.

WODOCIĄG

➤ Kanał z rur fi 200 PE SDR 17	283,7 m
➤ Kanał z rur fi 160 PE SDR 17	396,7 m
➤ Kanał z rur fi 110 PE SDR 17	58,62 m
➤ Kanał z rur fi 80 PE SDR 17	15,8 m
➤ Przyłącza wodociągowe PE DN63	2,79 m
➤ Przyłącza wodociągowe PE DN40	123,8 m
➤ Hydranty podziemne z zasuwami	5 szt.
➤ Hydranty nadziemne z zasuwami	4 szt.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

➤ Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej	9 szt.
➤ Montaż masztów wysokich sygnalizacji świetlnej	3 szt.
➤ Montaż sygnalizatorów	27 szt.
➤ Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej	1 kpl.
➤ Montaż przycisków dla pieszych	10 szt.
➤ Budowa kanalizacji kablowej	238 m
➤ Budowa linii kablowych sygnalizacyjnych	1 577 m
➤ Wykonanie pętli indukcyjnych	10 szt.

Kierownik Budowy: Waldemar Babiński

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA wykonała prace rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończyła, w terminie umownym.

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski