



URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 66-88-000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UI.7013.14.2015.MS

Gdynia, dnia 2019-02-18.

POŚWIADCZENIE

Gmina Miasta Gdyni zaświadcza, że **Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.** wykonała w okresie od 24.07.2017 r. do 30.11.2018 r. **Rozbudowę skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo – rowerowej nad ul. podjazd jako I etap rozbudowy ul. 10 Lutego.**

Wartość wykonanych robót: **20 290 095,93 zł brutto** (16 496 012,95 zł netto).

Zakres robót obejmował przebudowę skrzyżowania dróg klasy Z o konstrukcji nawierzchni bitumicznej typu KR 5 oraz budowę kładki pieszo – rowerowej o konstrukcji stalowej, w tym:

- nawierzchnie bitumiczne SMA 8 dł. 983 m 6 853 m²
- nawierzchnie z bruku kamiennego i kostki kamiennej 1 316 m²
- nawierzchnie z kostki betonowej 825 m²
- chodniki z płytek betonowych 15x20 i 20x20 cm 2 802 m²
- ścieżkę rowerową z nawierzchnią mineralno - żywiczną 253 m²
- ścieżkę rowerową z nawierzchnią bitumiczną 1 704 m²
- płytki integracyjne 80 m²
- krawężniki, obrzeża, oporniki 4 837 m
- bariery stalowe 409 m
- oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe
- trawniki 3 762 m²
- małą architekturę (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci)
- kładkę pieszo – rowerową (dł.. 28,36 m/szer. 5,4 – 6,34 m)
- mury oporowe 89 m
- kanalizację deszczową, w tym:
 - kanał żelbetowy Ø 400-1000 746 m
 - kanał PCV Ø 200-300 723 m
 - studnie rewizyjne 49 szt.
 - wpusty deszczowe 65 szt.
 - renowacja istniejącej kanalizacji metodą CIPP UV 57 m
- kanalizację sanitarną, w tym:
 - z rur kamionkowych Ø 250 ÷ 800 66 m
 - renowacja sieci Ø 1000 ÷ 1200 75 m
 - studnie betonowe 3 szt.
- sieć wodociągową, w tym:
 - z żeliwa sferoidalnego Ø 150 ÷ 400 318 m
 - przyłącza wodociągowe Ø 32 ÷ 50 10 m

• sieć gazową z rur stalowych Ø 80 ÷ 150	262 m
• oświetlenie uliczne	22 szt.
• przebudowę urządzeń nn i SN	
• sygnalizację świetlną (trzy skrzyżowania)	
• monitoring	74 m
• przebudowę kanalizacji kablowej teletechnicznej	
• przebudowę trakcji trolejbusowej, w tym:	
tor jezdny	1 610 m
słupy trakcyjne i trakcyjno - oświetleniowe	62 kpl.

Kierownik Budowy i robót drogowych: Waldemar Kalinowski.

Kierownik robót sanitarnych: Michał Kołakowski.

Kierownik robót mostowych: Bartosz Jaczun.

Firma wykonała wszystkie prace z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem, wymogami technicznymi, organizacyjnymi i obowiązującymi normami oraz wykazała się dobrą organizacją robót oraz wysokimi kwalifikacjami kadry technicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
 Teresa Horiszna
 Naczelnik Wydziału Inwestycji